COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI

OPERE DI ARREDAMENTO E DI ALLESTIMENTO DEL PERCORSO MUSEALE E SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CASTELLO DI PANTELLERIA

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Pantelleria, 11 Marzo 2013

IL R.U.P.
Geom. Salvatore Gambino

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Salvatore Parisi

ARCHICAD 14 GRAPHHISOFT Licence n° 6-5137063AC8ITA-CNS
PRIMUS - C ACAA Software Licenza S.N. 84021731

Opere di arredamento e allestimento del percorso museale e sistemazione esterna del "Castello di Pantelleria"

Cronoprogramma dei lavori

	Gruppi lavorazioni		Mese	1				2				3				4				5				6
			Settimana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
			IMPORTO €																					
	Consegna lavori ed impianto cantiere																							
OPERE ESTERNE	Opere civili	*scavi, demolizioni, pavimentazioni, opere murarie*	€ 126.904,10			€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	€ 7.050,23	
	Impianti elettrici e di illuminazione		€ 14.871,12							€ 2.974,22						€ 2.974,22	€ 2.974,22				€ 2.974,22	€ 2.974,22		
OPERE INTERNE	Opere civili		€ 12.514,02			€ 2.502,80	€ 2.502,80	€ 2.502,80	€ 2.502,80	€ 2.502,80														
	Impianti di climatizzazione		€ 3.120,96							€ 1.560,48						€ 1.560,48								
	Lavori di arredo e di allestimento museale		€ 243.894,21								€ 18.761,09	€ 18.761,09	€ 18.761,09	€ 18.761,09	€ 18.761,09	€ 18.761,09	€ 18.761,09	€ 18.761,09	€ 18.761,09	€ 18.761,09	€ 18.761,09	€ 18.761,09	€ 18.761,09	
	Smobilizzo del cantiere																							
	Oneri specifici per la sicurezza		€ 1.836,59	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46	€ 87,46

Importi mensili			€ 19.455,90	€ 59.354,95	€ 103.595,12	€ 111.104,04	€ 109.543,56	€ 87,46
Avanzamento mensile			€ 19.455,90	€ 78.810,85	€ 182.405,97	€ 293.510,01	€ 403.053,57	€ 403.141,03
Incidenza importi			4,8%	14,7%	25,7%	27,6%	27,2%	0,0%
Incidenza avanzamento			4,8%	19,5%	45,2%	72,8%	100,0%	100,0%